

Ховд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний 12 сарын гүйцэтгэл

(сая.төгрөг)

д/д	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршал	Эхлэх, дуусах хугацаа	2013 онд санхүүжих нийт дүн	2013 оны 4-р улирлын				Тайлбар
				Төлөв	Гүйц	Зөрүү	Хувь	
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН		Х	4766,4	3844,4	3352,0	-492,4	87,2	Х
1	Засаг дарга	Х	3295,4	2855,4	2242,0	-613,4	78,5	Х
I	Хөрөнгө оруулалт	Х	3095,4	2755,4	2046,0	-709,4	74,3	Х
1. Шилжих хөрөнгө оруулалт		Х	220,0	120,0	230,0	110,0	191,7	Х
1.1.	Мөнххайрхан сумын Нутгийн удирдлагын ордны барилгын дутуу санхүүжилт	2013	220,0	120,0	230,0	110,0	191,7	ББМЗЗТ ХХК барилга угсралтын ажил хувьтай явагдаж байна.
	дуут нутгийн ордон				20,0			Бяцхан хүүхдүүд
2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт		Х	2455,4	2270,4	1400,7	-869,7	61,7	Х
2.1.	Ховд хотын шинэчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх	2013-2014	200,0	200,0		-200,0	0,0	
2.2.	Улаанбаатар хотод төлөөлөгчийн газрын ажлын байр худалдан авах	2013	125,0	125,0		-125,0	0,0	
2.3.	Иргэдийн санаачилгад тулгуурлан Хуучин орон сууцнуудын сантехник, хаалга, орц дээвэр, гэр хорооллын гудамжны тохижилт	2013	270,0	270,0	242,4	-27,6	89,8	"Мөнх-Алтайн-Уянга" ХХК, "Сутайн цамхаг" ХХК, "Эсба Интернэйшил" ХХК-д гүйцэтгэж байгаа.
2.4.	Жишиг амины орон сууцны хорооллыг байгуулах	2013	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	Ногоон-Алтай ХХК.
2.5.	Ховд хотын орон сууцнуудын дундах замын засварын шинэчлэл, /гэрэлтүүлэг, камержуулалт/	2013	500,0	500,0	444,0	-56,0	88,8	Эсба Интернэйшил ХХК-ний ажил дууссан. Ньюборнь ХХК-ний замын засварын ажил
2.6.	Баяр наадмын зардал	2013	20,0	20,0	20,5	0,5	102,5	
2.7.	Терроризмтэй тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн ажлын дэмжлэг	2013	15,4	15,4	13,4	-2,0	87,0	Аймгийн ЗД-ын А/103 захирамжаар.
2.8.	Ховд суварга ОНӨҮГазарт дэмжлэг үзүүлэх	2013	30,0	30,0	30,0	0,0	100,0	Аймгийн ЗД-ын А/99 захирамжаар.
2.9.	Ховд Их сургууль, Политехник коллежийн инноваци технологи инкубатор төв байгуулах	2013	200,0	200,0		-200,0	0,0	ЗД-ын захирамж гарсан
2.10.	Төмс боловсруулах үйлдвэр байгуулах	2013	300,0	115,0		-115,0	0,0	Гэрээ хийгдсэн
2.11.	Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн орон нутгийн оролцооны санхүүжилт	2013	30,0	30,0	27,2	-2,8	90,7	Аймгийн Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим. Засаг даргын гэрээ павлионы үнэ.
2.12.	Хот доторх авто замын гэрлэн дохиоллын байршил	2013	35,0	35,0	34,0	-1,0	0,0	Сонгодог ХХК ажил дуусч ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.
2.13.	Нөөц санхүүжилт	2013	330,0	330	249,2	-80,8	75,5	Сувдан шийтгээ ХХК Аймгийн ЗД-ын А/91
2.14.	Өндөр чадвартай нарийн мэргэжлийн эмч нарын орон сууц барих	2013	300,0	300,0	240,0	-60,0	80,0	"Эсба констракшин" ХХК
3.Тоног төхөөрөмж		Х	120,0	70,0	118,3	48,3	169,0	Х
3.1.	Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн тоног төхөөрөмж	2013	50,0		48,3	48,3	0,0	"Батуу ном ХХК " Барааг нийлүүлж хүлээлгэн өгсөн.
3.2.	Аймгийн ЗДТГ-ын суудлын авто машин	2013	70,0	70,0	70,0	0,0	100,0	Баруун монгол интернейшнл ХХК
4. Их засвар		Х	300,0	295,0	297,0	2,0	100,7	Х
4.1.	Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын конторын барилгын их засвар	2013	300,0	295,0	297,0	2,0	100,7	засварын ажлыг бүрэн дуусгаж ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.
II	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга	Х	200,0	100,0	196,0	96,0	196,0	Х

2.1.	Аймгийн ИТХ-ын төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээний санхүүжилт	2013	200,0	100,0	196,0	96,0	196,0	БИСЭТ ХХК Оффисийн барилгын засварын ажил 80 хувьтай явагдаж байна
III.ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ		X	1471,0	989,0	1110,0	121,0	112,2	X
3.1.	Орон нутгийн өмчит нийтийн үйлчилгээний компанийг чадавхижуулах санхүүжилт	2013-2014	200,0	200,0	199,9	-0,1	100,0	Ховд Оргил ХХК барааг бүрэн нийлүүлж дууссан.
3.2.	Ховд хотын ногоон байгууламж хөтөлбөрийн санхүүжилт	2013	160,0	100,0	167,8	67,8	167,8	Эрч хүч ,
3.3.	Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт	2013	100,0		51,2	51,2	0,0	Эрч-Хүч
3.4.	Хөрөнгө оруулалтын зураг төсөв болосвруулах сангийн эх үүсвэр	2013	235,0	101,0	282,5	181,5	279,7	Барилгын хөгжлийн төв, БМЗЗТ ХХК, Аймгийн ЗДТГ конторын засварын зураг
3.5.	Агаарын бохирдол бууруулах төсөл, хөтөлбөр санхүүжилт	2013	200,0	30,8	0,4	-30,4	1,3	Ойн анги
3.6.	Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соёлын газарт холбогдох төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	2013	200,0	200,0	142,9	-57,1	71,5	ЗД-ын захирамжаар А/110 сэтгэл зүйн байгууллага үссэний 69 жилийн ой
3.7.	Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх,	2013	100,0	100,0	21,4	-78,6	21,4	Говийн Охин ХХК-д төсвийн үнэ төлөв.
3.8.	Аялал жуулчлалыг дэмжих хөтөлбөр	2013	50,0	50,0	41,1	-8,9	82,2	Аймгийн ЗД-ын А/53 захирамжаар. Тэшүүр
3.9.	Өв соёлын хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг дэмжих	2013	26,0	26,0	26,0	0,0	100,0	Музей, НС
3.10.	Ном, Аварга, Авьяас дэд хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд	2013	120,0	120,0	116,3	-3,7	96,9	А/69 тоот орой оюутны спорт
3.11.	Цахим эмнэлэг хөтөлбөр	2013	40,0	40,0	41,6	1,6	104,0	Ховд Оргил ХХК
3.12.	Цахим засаглал хөтөлбөр	2013	40,0	21,2	18,9	-2,3	89,2	
V. СУМ, ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ		X	6227,2	3853,8	2796,4	-1057,4	72,6	X
	Сумдад	2013	6227,2	3853,8	2796,4	-1057,4	72,6	
VI.	НИЙТ ДҮН	X	10993,6	7698,2	6148,4	-1549,8	79,9	X